

**सार्वजनिक क्षेत्र में एपीडा द्वारा वित्तपोषित सामान्य अवसरंचना परियोजनाओं का स्थिति विवरण**

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृति वर्ष)	वित्तीय स्थिति				रूपए लाख में
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	स्थिति
	महाराष्ट्र- पूर्ण परियोजनाएं					
1	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा वर्धा, महाराष्ट्र में संतरे के लिए सामान्य पैक हाउस परियोजना (2005-06)	272.74	185.75	185.75	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा जिला जलगांव, महाराष्ट्र में रावेर में केले के लिए सामान्य पैक हाउस परियोजना - पश्चिमी भारत (2005-06)	343.93	254.95	254.95	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
3	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा हिंगोली जिला जलगांव, महाराष्ट्र में केले के लिए सामान्य पैक हाउस परियोजना - पश्चिमी भारत (2005-06)	343.93	254.95	254.95	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
4	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा लातूर, महाराष्ट्र में केसर आम और अनार के लिए सामान्य पैक हाउस परियोजना (2005-06)	333.30	223.50	223.50	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
5	एमएसएएमबी - पश्चिमी भारत द्वारा एपीएमसी, वाशी महाराष्ट्र में विक्रिण और कोल्ड स्टोरेज की सामान्य सुविधा परियोजना (2010-11)	1879.72	493.69	493.69	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	पारयाजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
6	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) - पश्चिमी भारत द्वारा सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में आम के लिए सामान्य पैक हाउस परियोजना प्रस्ताव (2003-04)	183.30	137.48	137.48	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
7	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) - पश्चिमी भारत द्वारा नाचने, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में आम के लिए सामान्य पैक हाउस परियोजना प्रस्ताव (2003-04)	183.30	137.48	137.48	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
8	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) - पश्चिमी भारत द्वारा जमासांडे, जिला जालना, महाराष्ट्र में आम के लिए सामान्य पैक हाउस परियोजना प्रस्ताव (2003-04)	183.30	137.48	137.48	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
9	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी)-पश्चिमी भारत द्वारा बारामती, पुणे, महाराष्ट्र में अनार के लिए सामान्य पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव (2004-05)	153.99	94.94	94.94	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
10	महाराष्ट्र राज्य भंडारण मंडल (एमएसडब्ल्यूसी) - पश्चिमी भारत द्वारा पनवेल में खराब होने वाले भारतीयों के निर्यात के लिए परिसर की स्थापना के लिए परियोजना (2011-12)	1224.92	800.00	800.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
11	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) -पश्चिमी भारत द्वारा पुणे जिले के इंदापुर में प्याज के लिए एक मॉडल निर्यात सुविधा (पैक हाउस) की स्थापना के लिए परियोजना (2003-04)	130.40	80.00	80.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृते वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
12	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) – पश्चिम भारत द्वारा हाल्कन कार्गो कॉम्प्लेक्स, ओजर एयरपोर्ट जानोरी विलालगे, तालुका डिंडोरी, जिला नासिक 411206, नासिक में बागवानी उत्पाद के निर्यात के लिए पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना (2007-08)	536.61	448.10	448.10	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
13	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) – पश्चिम भारत द्वारा हैल्कॉन कार्गो कॉम्प्लेक्स, ओजर एयरपोर्ट जानोरी गांव, तालुका डिंडोरी, जिला नासिक 411206, नासिक में बागवानी उत्पाद के निर्यात के लिए केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना (2005-06)	848.93	212.50	212.50	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
14	महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएआईडीसी) - पश्चिमी भारत द्वारा गोरेगांव, मुंबई में फूल नीलामी केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना (2001- 02)	2222.69	500.00	500.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
15	मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे-पश्चिमी भारत में बागवानी उत्पाद के निर्यात के लिए खराब होने वाले कार्गो (समुद्र) के लिए केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना (1998-99)	1492.00	1492.00	1492.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृति वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	महाराष्ट्र- चालू परियोजनाएं					
16	एमएसएमबी द्वारा तलेगांव, डाभाडे, पुणे महाराष्ट्र में कटे हुए फूलों के निर्यात के लिए सामान्य सुविधा की स्थापना	716.00	537.00	402.65	134.35	चालू परियोजना
17	एमएसएमबी द्वारा नासिक के चांदवाड़ में नए उत्पादों के लिए निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना	730.35	547.76	410.81	136.95	चालू परियोजना
18	एमएसएमबी द्वारा गौरेगांव, मुंबई में आम के लिए कॉमन पैक हाउस परियोजना की स्थापना	318.74	286.87	143.44	143.44	चालू परियोजना
19	एमएसएमबी द्वारा मसवाड़, सतारा में फलों और सब्जियों के लिए आधुनिक विपणन केंद्र की स्थापना	298.97	224.23	89.69	134.54	चालू परियोजना
20	एमएसएमबी द्वारा वाशी, मुंबई में फलों और सब्जियों के लिए सामान्य सुविधा की स्थापना	300.31	247.80	223.02	24.78	चालू परियोजना
21	एमएसएमबी द्वारा वाशी में गम पानी की डुबकी उपचार सुविधा	15.87	15.87	0	15.87	चालू परियोजना
22	मुंबई कृषि उत्पाद बाजार समिति, वाशी, नवी मुंबई - पश्चिमी भारत द्वारा निर्यात के लिए ताजे फल और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सामान्य सुविधा के लिए परियोजना (2012-13)	2475.00	800.00	320.00	480.00	चालू परियोजना

क्रम संख्या	पारयाजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
23	एमएसडब्ल्यूसी द्वारा पुणे महाराष्ट्र के गुलटेकड़ी में कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैंबर्स की स्थापना	928.91	800.00	400.00	400.00	चालू परियोजना
24	पशुपालन विभाग द्वारा महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग की प्रयोगशाला का उन्नयन	669.72	550.00	220.00	330.00	चालू परियोजना
25	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/एयर इंडिया द्वारा मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब होने वाले कार्गो केंद्र (सीपीसी) (2001-02)	1491.55	1491.55	1491.55	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
	<b>मध्य प्रदेश- पूर्ण परियोजनाएं</b>					
1	राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) - पश्चिमी भारत द्वारा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरानाला और सौसर में पैक हाउसों की स्थापना के साथ-साथ बीजागोड़ा, नवकलगाँव, पालाखेर, उमरेश, सांवरी, बिसापुर, सुनारीमोहफगाँव, चंदनगाँव, गरैया, कन्हरगाँव और नवगाँव आदि में 11 संग्रह केंद्रों की स्थापना के लिए परियोजना	3102.00	528.00	528.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृति वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	<b>मध्य प्रदेश- चालू परियोजनाएं</b>					
2	मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमपीएसएएमबी) -पश्चिमी भारत द्वारा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में केले के लिए पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना (2010-11)	550.00	385.00	308.00	77.00	चालू परियोजना
3	मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमपीएसएएमबी) -पश्चिमी भारत द्वारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में केले के लिए पैक हाउस की स्थापना पर परियोजना (2010-11)	550.00	385.00	308.00	77.00	चालू परियोजना
4	स्पाइसेस पार्क, गुना, एमपी में मसाला बोर्ड द्वारा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (2012-13)	4518.80	611.76	578.96	32.80	चालू परियोजना
	<b>गुजरात- पूर्ण परियोजनाएं</b>					
1	गुजरात एग्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (जीएआइसी) के प्रस्ताव पर परियोजना- एपीएमसी, महवा-पश्चिमी भारत (2009-10) द्वारा महवा में प्याज और निर्जलित प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	563.23	440.00	440.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएसएएमबी)-पश्चिमी भारत (2011-12) द्वारा एपीएमसी, दाहौद में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव	694.42	645.97	645.97	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	पारयाजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
3	गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएसएएमबी) द्वारा एपीएमसी, कोडिनार-पश्चिमी भारत (2013-14) के माध्यम से कोडिनार, गुजरात में फलों और सब्जियों के लिए एकीकृत सामान्य खाद्य प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना के लिए परियोजना (2013-14)	1236.50	800.00	800.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
4	गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएसएएमबी) द्वारा एपीएमसी, राजपीपला पश्चिमी भारत (10-11) के माध्यम से राजपीपला, गुजरात में केले के पैक हाउस की स्थापना पर परियोजना	829.00	739.15	739.15	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
5	गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएसएएमबी) पश्चिमी भारत द्वारा एपीएमसी, पावी जेतपुर के माध्यम से पावी जेतपुर, गुजरात में केले के पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना	643.00	573.43	573.43	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
6	एपीएमसी, कामरेज पश्चिम भारत (2010-11) के माध्यम से गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएसएएमबी) द्वारा कामरेज, गुजरात में केले पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना (2010-11)	625.00	559.43	559.43	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृते वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	<b>गुजरात- चालू परियोजना</b>					
1	गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएसएएमबी) द्वारा कोडिनार, गुजरात में मूंगफली के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव पर परियोजना; चरण -1 - पश्चिमी भारत (2015-16)	599.09	536.48	482.83	53.65	चालू परियोजना
2	गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) - पश्चिमी क्षेत्र द्वारा एपीएमसी, सूरत में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के लिए सामान्य अवसरंचना की स्थापना के लिए परियोजना(2015-16)	1744.00	1000.00	400.00	600.00	चालू परियोजना
3	गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जीएमएबी) द्वारा वलसाड जिला फाल अणे शकुनहाजी शाकारी संघ लिमिटेड-पश्चिमी भारत के माध्यम से गुजरात के गणदेवी, गुजरात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए परियोजना(2013-14)	1180.48	800.00	720.00	80.00	चालू परियोजना
4	गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन द्वारा नरोदा, अहमदाबाद में मौजूदा एकीकृत पैक हाउस के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए परियोजना(2015-16)	500.21	421.30	168.52	252.78	चालू परियोजना

क्रम संख्या	पारयोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	हिमाचल प्रदेश – पूर्ण परियोजना					
1	बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला द्वारा गुम्मा हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना पर परियोजना - उत्तरी भारत (2009-10)	260.18	174.44	174.44	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला द्वारा गुम्मा हिमाचल प्रदेश में सीए स्टोर की स्थापना पर परियोजना -उत्तरी भारत (2010-11)	506.89	299.09	299.09	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
3	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला द्वारा जारोल टिकर, हिमाचल प्रदेश में सेब के लिए एकीकृत पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना उत्तरी भारत (2009-10)	247.27	163.12	163.12	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
4	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला द्वारा जारोल टिकर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में सीए स्टोर की स्थापना के लिए परियोजना- उत्तरी भारत (2010-11)	580.13	289.88	289.88	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
5	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला द्वारा जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में पाटलीकहल में सेब के लिए एकीकृत पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना - उत्तरी भारत (2009-10)	249.27	165.02	165.02	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	पारयाजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
6	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला- द्वारा परवाण में टेट्रा पैक मशीन, सेब का रस, एचपीएमसी की केंद्रित इकाई की स्थापना के लिए परियोजना - उत्तरी भारत (2011-12)	609.46	355.15	355.15	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
7	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) द्वारा ओडडी, कुमारसैन तहसील जिला शिमला में सेब के लिए एक एकीकृत पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना - उत्तरी भारत (2009-10)	247.27	159.59	159.59	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
<b>हिमाचल प्रदेश – चालू परियोजना</b>						
8	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला द्वारा नादौन, हमीरपुर जिला, हिमाचल प्रदेश में सब्जियों के लिए एकीकृत पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना - उत्तरी भारत (2009-10)	353.42	265.07	247.40	17.67	चालू परियोजना
9	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला द्वारा किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में सेब के लिए एकीकृत पैक हाउस की स्थापना पर परियोजना - उत्तरी भारत (2009-10)	184.49	129.70	116.73	12.97	चालू परियोजना
10	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला द्वारा घुमर विन, हिमाचल प्रदेश में पाक (क्युलिनेरी) सब्जियों के लिए एकीकृत पैक हाउस की स्थापना पर परियोजना - उत्तरी भारत (2011-12)	491.83	435.08	348.06	87.02	चालू परियोजना

क्रम संख्या	पारयोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
11	बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी), शिमला द्वारा पुरवाण, हिमाचल प्रदेश में सेब के रस एकाग्रता संयंत्र के उन्नयन के लिए परियोजना - उत्तरी भारत (2013-14)	1240.35	800.00	200.00	600.00	चालू परियोजना
	<b>पंजाब - पूर्ण परियोजना</b>					
1	पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पंजाब में मुश्काबाद, सहोली, लालगढ़, कंगमाई और बाबरी में 5 पैक हाउस स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव - उत्तरी भारत (2009-10)	600.00	494.87	494.87	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	पंजाब स्टेट को-आप- सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मार्केट हाउस 4 सेक्टर 35-बी द्वारा पंजाब के पटियाला जिले में सिंगपुरा और पांच सैटेलाइट सेंटर (बाद में ढांडेरी कलां, लुधियाना में स्थानान्तरित) में आलू के लिए पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना चंडीगढ़ 160022 (पंजाब मार्केटिंग)-उत्तरी भारत (2003-04)	516.28	281.00	281.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
3	पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ द्वारा जिला जालंधर, पंजाब में चुहरवाली गांव में अत्याधुनिक आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण परिसर की स्थापना के लिए परियोजना - उत्तरी भारत (2013-14)	4315.00	1000.00	1000.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
4	पंजाब कृषि निर्यात निगम (पीएजीआरइएक्ससीओ) द्वारा अमृतसर हवाई अड्डे पर खराब होने वाले कार्गो केंद्र (सीपीसी) (2003-04)	196.00	71.42	71.42	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	<b>पंजाब – चालू परियोजना</b>					
5	मार्कफेड (एमएआरकेएफ़ईडी) द्वारा ग्राम चुहरवाली, जालंधर, पंजाब में अत्याधुनिक शहद प्रसंस्करण परिसर की स्थापना (2013-14)	1550.00	800.00	720.00	80.00	चालू परियोजना
	<b>उत्तराखंड– पूर्ण परियोजना</b>					
1	हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एचआरडीआई) द्वारा उत्तराखण्ड के चमोली जिले के गोपेश्वर में हर्बल एनालिटिकल एवं टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता हेतु परियोजना प्रस्ताव-उत्तरी भारत (2006-07)	438.31	232.00	232.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
	<b>उत्तराखंड– चालू परियोजना</b>					
2	कृषि उत्पादन मंडी परिषद (कम्प) उत्तराखण्ड द्वारा मैंग्लोर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड में आईक्यूएफ सुविधा के साथ जमे हुए फलों के निर्यात के लिए साझा प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए परियोजना - (2013-14)	938.67	800.00	400.00	400.00	चालू परियोजना
3	बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में उत्तरकाशी जिले के हर्सेल में नियंत्रित वातावरण कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए परियोजना - उत्तर भारत (2013-14)	746.53	687.46	343.73	343.73	चालू परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
1	राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (आरकेयूएमपी), उत्तर प्रदेश द्वारा सहारनपुर पैक हाउस में वाष्प ताप उपचार (वीएचटी) सुविधा की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव- उत्तरी भारत (2006-07)	915.00	915.00	915.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (आरकेयूएमपी), उत्तर प्रदेश- द्वारा सहारनपुर पैक हाउस में गर्म वाष्प उपचार (वीएचटी) सुविधा की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव -उत्तरी भारत (2006-07)	146.00	146.00	146.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
3	राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फूलों के लिए थोक बाजार सह नीलामी केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव के लिए परियोजना (2001-02)	1199.00	350.00	350.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	उत्तर प्रदेश – चालू परियोजना					
1	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा दादरी, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) में रीफर पार्ट की स्थापना पर परियोजना- उत्तरी क्षेत्र (2013-14)	2043.06	1500.00	600.00	900.00	चालू परियोजना
	<b>तमिलनाडू – पूर्ण परियोजना</b>					
1	कृषि विपणन और कृषि व्यवसाय विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा डिंडीगुल, जिला मदुरै, तमिलनाडु में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए सामान्य सुविधा पर परियोजना- दक्षिणी भारत (2010-11)	59.50	44.625	44.625	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	कृषि विपणन और कृषि व्यवसाय विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा कोयंबटूर, तमिलनाडु में एकीकृत में आधारभूत संरचना सुविधा (पैक हाउस) की स्थापना पर परियोजना	20.30	20.30	20.30	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
3	तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय-दक्षिणी भारत (2010-11) द्वारा नमक्कल नमक्कल, तमिलनाडु में पशु चिकित्सा कॉलेज और अनुसंधान संस्थान (वीसीआरआई) में मौजूदा प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए परियोजना प्रस्ताव (2010-11)	500.97	436.23	436.23	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	पारयोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
4	कृषि विपणन और कृषि व्यवसाय विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा तिंडीवन्नम, विल्लीपुरम, जिला तमिलनाडु में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए सामान्य सुविधा पर परियोजना- दक्षिणी भारत (2010-11)	20.30	20.30	20.30	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
5	तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय-दक्षिणी भारत द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में औषधीय प्रयोगशाला का उन्नयन (2010-11)	606.75	555.50	555.50	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
6	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब होने वाले कार्गो केंद्र (1999-00)	NA	173.00	173.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
<b>केरल- चालू परियोजना</b>						
1	नादुक्कारा एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी (एनएपीएल) द्वारा नादुक्कारा, केरल में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सामान्य अवसरचना सुविधाओं पर परियोजना - दक्षिणी भारत (2005-06)	893.28	370.80	370.80	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	केरल स्टेट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा कालीकट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कालीकट हवाई अड्डे पर निर्यात के लिए अतिरिक्त बुनियादी सुविधा सुविधा (कूलिंग चैंबर / कोल्ड स्टोरेज) की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव दक्षिणी भारत (2011-12)	227.25	145.14	145.14	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
3	केरल राज्य औद्योगिक उद्यमों (केएसआईई) द्वारा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे, केरल में खराब होने वाले कार्गो (सीपीसी) के लिए केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना-दक्षिणी भारत (2004-05)	456.50	65.50	65.50	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
4	कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) द्वारा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब होने वाले कार्गो केंद्र (सीपीसी) (2003-04)	2395.00	1320.00	1320.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
5	केरल राज्य औद्योगिक उद्यम (केएसआईई) द्वारा तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब होने वाले कार्गो केंद्र (सीपीसी) (1997-98)	NA	212.00	212.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
6	केरल राज्य औद्योगिक उद्यम (केएसआईई) द्वारा कालीकट हवाई अड्डे पर कोल्ड स्टोर सुविधा की स्थापना 2010-11	227.25	145.14	145.14	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	<b>केरल – चालू परियोजना</b>					
1	सीएफआरडी द्वारा गांव एलांजी केरल में फलों और सब्जियों के ठंडे भंडारण और निर्जलीकरण सुविधा की स्थापना	1055.00	735.00	367.00	368.00	चालू परियोजना
2	वीएफपीसीके द्वारा फलों और सब्जियों के लिए वायनाड और त्रिशूर में एकीकृत पैक हाउस की स्थापना	535.14	430.92	215.46	215.56	चालू परियोजना
	<b>कर्नाटक – पूर्ण परियोजना</b>					
1	कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और निर्यात निगम लिमिटेड (केएपीपीईसी) द्वारा खस्तगी में एकीकृत शीत श्रृंखला सुविधा की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव-दक्षिणी भारत (2007-08)	833.05	451.00	451.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	भारतीय विमान प्राधिकरण (एएआई) द्वारा मैंगलोर हवाई अड्डे, कर्नाटक में वाक-इन-टाइप-कोल्ड-रूम की स्थापना के लिए परियोजना - दक्षिणी भारत (2013-14)	9.57	9.57	9.57	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
3	मैसूर स्टेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमएसआईएल) द्वारा बैंगलोर हवाई अड्डे पर खराब होने वाले कार्गो केंद्र (सी पीसी) (1998-99)	NA	180.00	180.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	पारयोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	<b>कर्नाटका - चालू परियोजनाएं</b>					
1	कनोटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और निर्यात निगम लिमिटेड (केएपीपीइसी) द्वारा बीदर, कर्नाटक में अंगूर, अनार के निर्यात के लिए बागवानी उत्पादों के लिए पैक हाउस के साथ सामान्य शीत श्रृंखला अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए परियोजना - दक्षिणी क्षेत्र (2010-11)	804.00	653.00	457.10	195.90	चालू परियोजना
2	बागवानी विभाग, कनोटक सरकार, बैंगलोर द्वारा रायबाग तालुका अंगूर उत्पादक प्रोसेसर और निर्यातक सहकारी समिति के माध्यम से कर्नाटक के बेलगामु जिले के कुडाची में बागवानी उत्पादों के लिए सामान्य पोस्ट हावैस्ट अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना पर परियोजना - दक्षिणी क्षेत्र (2011-12)	860.00	774.00	619.20	154.80	चालू परियोजना
	<b>आंध्र प्रदेश - पूर्ण परियोजनाएं</b>					
1	आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एपीएसएआईडीसीएल) द्वारा नुजविद, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में वाष्प ताप उपचार (वीएचटी) संयंत्र के साथ एक एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने की सामान्य सुविधा के लिए परियोजना - दक्षिणी भारत (2006-07)	1333.39	969.47	969.47	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एपीएसएआईडीसीएल) द्वारा चित्तूर जिले, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में वाष्प ताप उपचार (वीएचटी) संयंत्र के साथ एक एकीकृत पैक हाउस की स्थापना की सामान्य सुविधा के लिए परियोजना - दक्षिणी भारत (2006-07)	1331.14	969.47	969.47	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृते वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
3	बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार - दक्षिणी भारत द्वारा एकीकृत जनजातीय विकास क्षेत्र (आईटीडीए), विशाखापत्तनम में आधारभूत संरचना सुविधा (पैक हाउस) की स्थापना के लिए परियोजना (2010-11)	25.00	25.00	25.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
4	बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार-दक्षिणी भारत (2010-11) द्वारा आंध्र प्रदेश में मेडक जिले के गुआडीडाला गांव, जिन्नाराम, मंडल में अवसंरचना सुविधा (पैक हाउस) की स्थापना के लिए परियोजना (2010-11)	25.00	25.00	25.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
5	आंध्र प्रदेश ट्रेड प्रमोशन कारपोरेशन लिमिटेड, डी नंबर 5-10-174, शंकर भवन, फतेह मैदान रोड, हैदराबाद द्वारा चित्तूर जिले में आम के गुदे और सब्जियों के लिए कस्टम बिल्डिंग के साथ एसेप्टिक पैकेजिंग यूनिट और कॉमन वेयरहाउस की स्थापना के लिए परियोजना - दक्षिणी भारत (2003-04)	586.45	439.83	439.83	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
6	बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश-दक्षिणी भारत सरकार द्वारा समीरपेट, रंगा रेडडी जिला, आंध्र प्रदेश में अवसंरचना सुविधा (पैक हाउस) की स्थापना के लिए परियोजना (2010-11)	25.00	25.00	25.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
7	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम (एपीएसटीसी) द्वारा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब होने वाले कार्गो केंद्र (सीपीसी)	लागू नहीं	165.00	165.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	पश्चिम बंगाल – पूर्ण परियोजनाएं					
1	पश्चिम बंगाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी विभाग) द्वारा सिलीगुड़ी में अनानास के लिए पोस्ट हावैस्ट हैंडलिंग सह नीलामी केंद्र की स्थापना पर परियोजना - पूर्वी भारत (2005-06)	990.60	422.12	422.12	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	पश्चिम बंगाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग द्वारा मालदा में आम पैक हाउस - पूर्वी भारत (2005-06)	200.00	146.00	146.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
3	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोलकाता हवाई अड्डे पर पेरिशेबल कार्गो केंद्र (सीपीसी) (2006-07)	NA	675.00	675.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
4	सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण द्वारा बागडोगरा हवाई अड्डे पर खराब होने वाले कार्गो केंद्र (सीपीसी) (2005-06)	299.49	299.00	299.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
5	हरिगता, नादिया में सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोस्ट हावैस्ट सुविधा (पैक हाउस) और बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव लेकिन बाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी विभाग द्वारा फतीबड़, बारासात, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया-पूर्वी भारत (2003-04)	199.80	146.66	146.66	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
6	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा बागडोगरा हवाई अड्डे, पश्चिम बंगाल में खराब होने वाले कार्गो केंद्र (सीपीसी) की स्थापना के लिए परियोजना -पूर्वी पूर्व (2004-05)	299.49	299.49	299.49	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	<b>उड़ीसा – पूर्ण परियोजनाएं</b>					
1	एग्रीकल्चर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (एपीआईसीओएल) द्वारा बोलांगीर, ओडिशा में बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना पूर्वी भारत (2010-11)	739.10	528.35	528.35	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर कोल्ड रूम (2006-07)	6.45	6.45	6.45	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
	<b>राजस्थान – पूर्ण परियोजनाएं</b>					
1	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ), जोधपुर, राजस्थान द्वारा शाहपुरा में पैक हाउस -2006-07	365.00	274.00	274.00	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ), जोधपुर, राजस्थान द्वारा सोहेला, टोंक में पैक हाउस	431.55	323.66	323.66	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
3	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (आरआईसीओ), जोधपुर, राजस्थान द्वारा चोमू में पैक हाउस	371.20	315.75	315.75	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
4	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ), जोधपुर, राजस्थान द्वारा मुहाना में पैक हाउस	390.00	292.50	292.50	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
<b>राजस्थान – चालू परियोजनाएं</b>						
1	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको), जोधपुर, राजस्थान द्वारा बोरानाडा, राजस्थान में कृषि परीक्षण केंद्र के विस्तार के लिए परियोजना - उत्तरी भारत (2011-12)	423.75	383.12	153.25	229.87	चालू परियोजना
<b>जम्मू एवं कश्मीर – चालू परियोजनाएं</b>						
1	जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन निगम (जेकेएचपीएमसी), राज बाग, श्रीनगर, कश्मीर द्वारा चौधरीगुंड, शोपियां, कश्मीर में सेब के लिए पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना - उत्तरी भारत (2003-04)	388.00	388.00	142.60	245.40	चालू परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृति वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	<b>गोवा – पूर्ण परियोजनाएं</b>					
1	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब होने वाले कार्गो केंद्र (सीपीसी) (2006-07)	236.88	236.88	236.88	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
	<b>दिल्ली – पूर्ण परियोजनाएं</b>					
1	इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो (सीपीसी), नई दिल्ली भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) /कार्गो सेवा केंद्र (सीएससी) (1993-94)	2500.00	564.82	564.82	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
	<b>सामान्य – चालू परियोजनाएं</b>					
1	एनआरएल में प्रयोगशाला सुविधाओं के उन्नयन के लिए एनआरसीजी पुणे	3586.22	2078.50	1124.16	954.34	चालू परियोजना

पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृति वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	<b>असम – पूर्ण परियोजनाएं</b>					
1	असम औद्योगिक विकास निगम (एआइडीसी) द्वारा असम के अमीनागांव, गुवाहाटी, असम में अदरक के लिए एक एकीकृत पैक हाउस की स्थापना पर परियोजना – पूर्वोत्तर (2004-05)	792.21	594.16	594.16	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
	<b>असम – चालू परियोजना</b>					
2	असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एएसएएमबी) द्वारा करीमगंज, असम में फलों और सब्जियों के लिए पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव - पूर्वोत्तर (2013-14)	1051.20	800.00	661.64	138.36	चालू परियोजना
	<b>मिजोरम – पूर्ण परियोजना</b>					
1	मिजोरम सरकार के बागवानी विभाग द्वारा मिजोरम के चंपई में बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज प्लांट स्थापित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव- पूर्वोत्तर (2006- 07)	340.25	320.36	320.36	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
2	मिजोरम स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (एमएसएफएसी) द्वारा लेंगपुई हवाई अड्डे, आइजवाल, मिजोरम में वाक-इन-टाइप-कोल्ड-रूम की स्थापना के लिए परियोजना – पूर्वोत्तर (2006-07)	20.00	12.30	12.30	0	एपीडा द्वारा पूर्ण परियोजना और पूर्ण जारी किया गया भुगतान
	<b>मिजोरम - चालू परियोजना</b>					
1	नई भूमि उपयोग नीति कार्यान्वयन बोर्ड (एनआईबी) पूर्वोत्तर द्वारा आइजवाल, मिजोरम में एक पैक हाउस की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव (2015-16)	917.69	800.00	320.00	480.00	चालू परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृत वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
	<b>मणिपुर - चालू परियोजना</b>					
1	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मणिपुर सरकार, द्वारा बिष्णुपुर, मणिपुर में शहद प्रसंस्करण के लिए सामान्य अवसरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव -पूर्वोत्तर (2015-16)	694.31	409.23	163.69	245.54	चालू परियोजना
	<b>सिक्किम - चालू परियोजना</b>					
1	सिक्किम ग्रामीण विकास एजेंसी (एसआरडीए), सिक्किम सरकार द्वारा 2 रीफर वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना - पूर्वोत्तर पूर्व (2015-16)	32.20	28.97	0	28.97	चालू परियोजना

**जिन परियोजनाओं पर स्वीकृति दी गई थी, लेकिन कार्यान्वयन में अत्यधिक देरी के कारण स्वीकृति रद्द कर दी गई थी**

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृति वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
1	पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ में मांस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला / सुविधा की स्थापना के लिए परियोजना (2010-11)	580.45	500.45	200.18	0	एपीडा द्वारा स्वीकृति रद्द की गई और धन वापसी की मांग की गई है।
2	पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ में मांस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला / सुविधा की स्थापना के लिए परियोजना (2010-11)	575.45	495.45	198.18	0	एपीडा द्वारा स्वीकृति रद्द की गई और धन वापसी की मांग की गई है।
3	बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बैंगलूर-दक्षिणी क्षेत्र द्वारा कोलार, कर्नाटक में बागवानी उत्पादों के लिए सामान्य अवसरचना सुविधाओं की स्थापना पर परियोजना (2011-12)	225.00	212.75	85.10	0	अत्यधिक विलंब के कारण स्वीकृति रद्द
4	बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बैंगलूर-दक्षिणी क्षेत्र द्वारा मैसूर जिले, कर्नाटक में हेब्ल में बागवानी उत्पादों के लिए सामान्य अवसरचना सुविधाओं की स्थापना पर परियोजना (2011-12)	210.00	198.75	79.50	0	अत्यधिक विलंब के कारण स्वीकृति रद्द
5	बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा हावेरी, कर्नाटक में सब्जियों के निर्यात के लिए कोल्ड चेन सुविधा की स्थापना	194.00	183.55	73.42	0	अत्यधिक विलंब के कारण स्वीकृति रद्द
6	श्यामपुर, जिला हुगली में आलू के गुच्छे प्रसंस्करण इकाई की स्थापना: परियोजना पश्चिमबंगा कृषि विपणन निगम लिमिटेड (पीबीएएमसीएल) 2012-13 द्वारा शुरू की गई थी।	2363.78	800.00	320.00	0	पीबीएएमसीएल ने इस परियोजना को वापस ले लिया।

क्रम संख्या	परियोजना विवरण (स्वीकृते वर्ष)	वित्तीय स्थिति				स्थिति
		कुल परियोजना लागत	एपीडा स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	जारी करने के लिए शेष राशि	
7	राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (आरकेयूएमपी), उत्तर प्रदेश-उत्तरी भारत (2006-07) द्वारा झांसी में आईक्यूएफ सुविधा के साथ पैक हाउस की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव (2006-07)	1091.00	800.00	320.00	0	आरकेयूएमपी ने परियोजना वापस ली
8	केएपीपीईसी द्वारा बेलगाम में फसल कटाई के बाद अवसरंचना ढांचा परियोजना (पैक हाउस) की स्थापना	898.00	<b>550.00</b>	220.00	0	अत्यधिक विलम्ब के कारण एपीडा ने परियोजना की स्वीकृति रद्द कर दी
9	तमिलनाडु सरकार (तन्होदा) के बागवानी एवं वृक्षारोपण फसल विभाग द्वारा राज्य बागवानी फार्म, जीनूर, किरीशनागिरी जिला तमिलनाडु में व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग (आईक्यूएफ) सुविधा स्थापित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव	961.63	<b>742.00</b>	371.00	0	तनहोड़ा (टीएनएचओडीए) ने परियोजना वापस ले ली